

COMUNE DI POTENZA (PZ)

COMMITTENTE

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Potenza
C.F./P.IVA 80004700763
ordinefarmacistipz@pec.fofi.it

UBICAZIONE

Via della Chimica, 61- 85100 POTENZA

OGGETTO

Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato all'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione della nuova sede dell'Ordine professionale.
Unità Immobiliare censita al N.C.E.U. del Comune al Fg. 50 p.lla 1395 sub. 25

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA

ARCH. PAOLA DARAIO



STUDIO TECNICO DARAIO
ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Servizi di architettura e Ingegneria
Via Cesare Battisti, 11
85100 - Potenza (PZ)

Tel./Fax. 0971.284143
servizi@studiodaraio.com www.studiodaraio.it

OGGETTO DELL' ELABORATO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA

07.2023

SCALA DI RAPPRESENTAZIONE

-

AGGIORNAMENTI	REV.	DATA	NOTE	Elaborato
	00	07.2023	EMISSIONE PER VALIDAZIONE DEL RUP	

e.SIC_04

GANTT - CRONOPROGRAMMA INTERVENTI: Lavori di ristrutturazione della nuova sede dell'Ordine dei Farmacisti

Cod.	Giorni	Opera	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Lavori di ristrutturazione della nuova sede dell'Ordine dei Farmacisti																						
1	1	Allestimento e preparazione area di cantie																				
2	2	Demolizioni e rimozioni																				
3	9	Realizzazione tramezzature interne																				
4	2	Realizzazione impianto idraulico																				
5	8	Realizzazione impianto elettrico e rivelazione incendi																				
6	7	Realizzazione impianto di condizionamento e VMC																				
7	9	Realizzazione velette e controsoffitti																				
8	8	Posa pavimenti e rivestimenti																				
9	2	Posa sanitari																				
10	7	Posa infissi																				
11	9	Tinteggiature																				
12	1	Posa porte interne																				
13	1	Smobilizzo Cantiere																				

Per la realizzazione delle opere in argomento è stato calcolato un tempo necessario di 66 giorni lavorativi, pari a 92 giorni naturali e consecutivi. Tenuto conto che alcune lavorazioni dovranno essere eseguite in area esterna, al precitato periodo si considerano giorni 10 per andamento stagionale sfavorevole. Il tempo utile per eseguire l'intervento risulta, pertanto, pari a giorni 102 naturali e consecutivi.